

DADOS	CARACTERÍSTICAS DA OBRA									VALORES																								
	DADOS PRELIMINARES				DATAS			PRAZOS EXECUÇÃO (dias)			ESTIMADOS / ORÇADOS / CONTRATADOS			PAGOS			VALORES ANUAIS PREVISTOS REAJUSTADOS							TOTAL										
	INSTÂNCIA	COMARCA / UNIDADE	DESCRIÇÃO DA OBRA	ÁREA DE CONSTRUÇÃO	FÉDIDO / PRECISO PARA PEDIDO DE LICITAÇÃO	INÍCIO / PREVISTA PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA	TERMINO / PREVISTA PARA TERMINO DA EXECUÇÃO DA OBRA	PRAZO INICIAL	PRAZO ADITIVO	PRAZO FINAL	VALOR INICIAL ESTIMADO / ORÇADO / CONTRATADO	VALORES ADITIVOS / CANCELAMENTO SALDO	VALOR TOTAL ESTIMADO / ORÇADO / CONTRATADO	VALOR PAGO EXERCÍCIOS ANTERIORES**	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	VALOR TOTAL PREVISTO REAJUSTADO PERÍODO 2011 - 2021								
OBRAS CONCLUÍDAS																																		
G	2ª	BH - Anexo I	Instalação fechamento vidro temperado	-	19/05/2011	28/06/2011	dez/11	40	30	70	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00												25.900,00								
	2ª	BH - Anexo III	Instalação de condicionadores de ar split	-	03/02/2011	27/10/2011	nov/11	30	0	30	24.649,00	1.670,00	26.449,00	26.449,00													26.449,00							
G	1ª	Camanduaçu	Reforma da cobertura	-	01/03/2010	01/09/2011	jan/12	150	0	150	197.890,06	33.136,99	191.027,05	191.027,05												191.027,05								
	1ª	Itaboraí	Reforma do Padrão de Entrada de Energia	1.613,73	02/06/2011	06/11/2011	mar/12	90	30	120	196.301,51	24.210,71	180.512,22	107.866,18	72.644,04												180.512,22							
SUBTOTAL OBRAS CONCLUÍDAS											366.070,57	59.017,70	425.088,27	0,00	352.444,23	72.644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.088,27
OBRAS EM EXECUÇÃO																																		
G	2ª	BH - CEOP	Tratamento térmico da cobertura	-	19/04/2010	28/11/2011	mar/12	30	64	94	84.792,00	0,00	84.792,00	84.792,00												84.792,00								
	1ª	Caratinga	Execução de muro de arrimo no terreno destinado ao Fórum	-	23/07/2011	05/03/2012	jun/12	90	-	90	69.390,56	-	69.390,56		69.390,56												69.390,56							
G	1ª	Diversas Comarcas	Fornecimento e instalação de estruturas de lona e polícarbonato	-	30/08/2011	01/03/2012	abr/12	60	-	60	149.890,00	-	149.890,00		149.890,00											149.890,00								
	1ª	Espera Feliz	Elevadores	-	29/10/2010	18/07/2011	ago/12	240	140	380	134.500,00	0,00	134.500,00	6.725,00	127.775,00												134.500,00							
G	1ª	Ouro Fino	Elevadores	-	29/10/2010	18/07/2011	mai/12	240	60	300	114.820,00	0,00	114.820,00		5.741,00	109.079,00											114.820,00							
	1ª e 2ª	BH - Div. Prédios	Mudança layout, instalações elétricas, voz / dados	-	21/07/2009	12/02/2010	mar/12	365	391	756	742.445,98	217.237,03	959.683,01	473.207,01	305.062,34	181.414,26											486.476,60							
G	1ª	Diversas Comarcas - Diversos Prédios	Mudança layout, instalações elétricas, voz / dados	-	21/07/2009	12/02/2010	mar/12	365	391	756	1.247.326,43	388.159,23	1.635.485,66	662.943,25	423.878,11	548.664,30											972.542,41							
	1ª	Extrema	Adaptação e reforma parcial p/ mudança do Fórum	1.398,00	16/08/2011	01/03/2012	mai/12	90	-	90	269.985,00	-	269.985,00		269.985,00												269.985,00							
G	1ª	Governador Valadares	Ar condicionado Central	-	02/02/2011	20/09/2011	mar/12	180	0	180	782.765,82	0,00	782.765,82		11.243,83	771.521,99										782.765,82								
	1ª	Poço Fundo	Reforma e acessibilidade	578,00	15/10/2010	20/09/2011	mai/12	180	61	241	604.649,44	131.871,75	736.521,19		146.732,00	589.789,19										736.521,19								
G	1ª	Santa Bárbara	Reforma geral	774,82	22/04/2010	13/12/2010	fev/12	210	232	442	1.151.464,40	308.256,17	1.459.720,57	30.228,13	1.382.461,01	47.831,43										1.429.492,44								
	1ª	Santa Luzia	Elevadores - Novo Fórum	-	23/10/2009	05/07/2010	jun/11	360	0	360	363.741,00	12.400,00	376.141,00	36.374,10	181.870,50	157.896,40										339.766,90								
G	1ª	Uberaba	Elevadores - Novo Fórum	-	23/10/2009	05/07/2010	ago/12	780	0	780	682.720,00	14.385,00	697.105,00	68.272,00	341.360,50	287.472,50										628.833,00								
	1ª	Uberlândia	Elevadores - Novo Fórum	-	19/04/2011	18/11/2011	dez/12	390	0	390	1.364.880,00	0,00	1.364.880,00		887.172,00	477.708,00										1.364.880,00								
G	1ª	Apucena	Novo Fórum	1.050,00	08/09/2009	01/07/2010	abr/12	300	369	669	2.393.595,33	536.693,72	2.930.279,05	929.892,25	1.576.355,28	374.478,35										1.950.833,63								
	2ª	BH - Galpão Camargos	Reforma geral e adaptações	10.388,95	14/05/2010	14/03/2011	mai/12	210	210	420	3.586.591,47	363.760,23	3.950.341,70		1.139.769,57	2.810.572,13										3.950.341,70								
G	1ª	BH - Juizado Consumo	Adaptação de imóvel	-	12/04/2011	10/11/2011	mar/12	120	0	120	2.577.103,38	133.212,43	2.710.315,81		76.311,45	2.634.004,36										2.710.315,81								
	1ª	Betim	Reforma de edifício cedido para abrigar Fórum	6.593,12	12/04/2011	15/02/2012	ago/12	180	0	180	3.249.906,99	0,00	3.249.906,99		3.282.471,06											3.282.471,06								
G	1ª	Conselheiro Lafaiete	Novo Fórum	7.453,43	08/06/2006	25/03/2010	sep/12	900	0	900	8.911.295,84	4.186.152,23	13.097.448,07	1.796.052,85	4.840.983,20	6.470.412,02										11.311.395,22								
	1ª	Carofo do Cajuru	Novo Fórum	863,73	27/04/2010	16/11/2010	mar/12	270	213	483	1.964.242,43	388.576,79	2.352.819,22	55.130,22	1.781.913,98	515.775,02										2.297.689,00								
G	1ª	Itá	Reforma geral e construção de arquivo	816,00	23/06/2010	28/01/2011	jun/11	840	-	840	2.211.342,80	0,00	2.211.342,80		687.201,59	866.822,27	936.432,32									2.460.456,18								
	1ª	Lambari	Reforma e ampliação	814,30	21/07/2010	21/03/2011	jun/12	450	0	450	2.394.203,50	149.313,55	2.543.517,05		795.474,15	1.748.042,90										2.543.517,05								
G	1ª	Leopoldina	Novo Fórum	6.307,00	21/01/2010	28/07/2010	fev/12	600	120	720	10.959.901,48	672.233,37	11.632.134,85	1.238.080,80	5.396.479,18	4.997.574,87										10.394.054,65								
	1ª	Olveira	Reforma geral e ampliação	2.685,56	16/07/2009	24/03/2010	fev/13	630	435	1.065	4.230.455,82	807.429,87	5.037.885,69	853.694,18	1.725.428,10	2.456.763,41										4.184.191,51								
G	1ª	Santa Luzia	Novo Fórum	9.581,00	30/03/2009	03/12/2009	jun/12	600	325	925	19.356.003,08	2.838.259,81	22.194.262,89	8.373.782,92	9.739.704,36	4.091.375,41										13.821.079,77								
	1ª	Santa Luzia	Ar Condicionado Central - Novo Fórum	-	01/02/2010	13/01/2011	nov/11	300	0	300	2.224.802,94	266.194,40	2.490.997,34		1.534.032,19	956.965,15										2.490.997,34								
G	1ª	Ubá	Novo Fórum	6.200,00	14/04/2011	05/03/2012	out/13	600	0	600	13.953.495,36	0,00	13.953.495,36		5.087.805,05	10.167.079,40										15.174.884,45								
	1ª	Uberaba	Novo Fórum	17.147,20	15/07/2009	05/04/2010	sep/12	900	0	900	29.406.841,25	2.947.071,00	32.353.912,25	6.890.000,00	12.282.824,93	13.271.087,32										25.553.912,25								
G	1ª	Uberaba	Ar Condicionado Central - Novo Fórum	-	01/02/2010	13/01/2011	jan/12	360	0	360	3.673.000,00	413.100,29	4.086.100,29		2.348.067,64	1.738.032,65										4.086.100,29								
	1ª	Uberlândia	Novo Fórum	22.403,00	03/05/2010	19/01/2011	dez/13	1080	0	1080	36.876.054,03	2.851.428,21	39.727.482,24		10.795.433,46	19.915.866,26	10.372.389,54									41.083.689,26								
G	1ª	Visconde do Rio Branco	Novo Fórum	3.189,00	01/08/2011	03/03/2012	mai/13	450	0	450	7.075.002,48	0,00	7.075.002,48		4.145.221,09	3.285.531,18										7.430.752,27								
	SUBTOTAL OBRAS EM EXECUÇÃO											162.807.898,81	17.425.735,48	180.233.634,29	21.307.657,71	57.579.845,37	79.532.350,94	25.179.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.291.336,75										
OBRAS EM LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO																																		
G	1ª	BH - Fórum Lafayette	Gradi, bebedouros, cercamento pátio central e adaptações no QDESAI	43.448,43	29/09/2011	jun/12	60	-	60	118.356,22	-	118.356,22		118.356,22												118.356,22								
	1ª	BH - Palácio Justiça	Fornecimento e instalação de piso para o pátio externo	-	14/12/2011	jul/12	150	-	150	110.000,00	-	110.000,00		110.000,00													110.000,00							
G	1ª	Araçá - JESP	Reforma Geral	285,00	10/12/2010	out/12	60	-	60	165.227,18	-	165.227,18		165.227,18												165.227,18								
	1ª	BH - UFS	Modernização dos Elevadores	-	14/02/2012	sep/12	365	-	365	754.847,62	-	754.847,62		22.645,43	748.953,99											770.699,42								
G	1ª	Diversas Comarcas - Diversos prédios	Infraestrutura p/ instalação de centrais de alarmes	-	19/10/2011	fev/12	150	-	150	580.115,35	-	580.115,35		557.467,65	31.975,96											589.443,60								
	1ª	Betim	Adaptação em prédio locado para Fórum	1.189,68	13/02/2012	ago/12	120	-	120	881.534,94	-	881.534,94		881.534,94																				

DADOS	CARACTERÍSTICAS DA OBRA									VALORES																		
	DADOS PRELIMINARES				DATAS			PRAZOS EXECUÇÃO (dias)			ESTIMADOS / ORÇADOS / CONTRATADOS			PAGOS	VALORES ANUAIS PREVISTOS REAJUSTADOS											TOTAL		
	INSTÂNCIA	COMARCA / UNIDADE	DESCRIÇÃO DA OBRA	ÁREA DE CONSTRUÇÃO	PEDIDO / PREVISTA PARA PEDIDO DE LICITAÇÃO	INÍCIO / PREVISTA PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA	TÉRMINO / PREVISTA PARA TÉRMINO DA EXECUÇÃO DA OBRA	PRAZO INICIAL	PRAZO ADITIVOS	PRAZO FINAL	VALOR INICIAL ESTIMADO / ORÇADO / CONTRATADO	VALORES ADITIVOS / AJUSTES / CANCELAMENTO SALDO	VALOR TOTAL ESTIMADO / ORÇADO / CONTRATADO	VALOR PAGO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	VALOR TOTAL PREVISTO REAJUSTADO PERÍODO 2011 - 2021		
REFORMAS COMARCAS - INTERMUNICÍPIOS	DI	1ª	Riuzaba	Reforma parcial com alterações de layout	211,04	20/08/2012	fev/13	mai/13	90	-	90	145.000,00	-	145.000,00												147.939,61		
	1ª	Buritis	Mudança de layout com reforma elétrica	534,18	14/05/2012	nov/12	mar/13	120	-	120	400.000,00	-	400.000,00			232.539,43	196.500,11										429.839,55	
		Caeté	Adaptações em prédio do Estado	360,00	03/09/2012	mar/13	jun/13	90	-	90	280.000,00	-	280.000,00				305.673,24										305.673,24	
		Diversas Comarcas - Diversos prédios 2	Mudança layout, instalações elétricas, voz / dados	-	-	-	-	-	-	-	8.391.627,65	-	8.391.627,65				699.437,05	1.191.016,00	1.388.724,66	1.605.870,69	1.702.222,93	1.804.356,31	1.912.617,69	2.027.374,75	2.027.374,75		14.358.994,84	
		Raísa	Adaptação do fórum com a saída de setores e acessibilidade	1.214,00	18/07/2012	jun/13	mai/13	120	-	120	800.000,00	-	800.000,00				997.066,17										997.066,17	
		Marina	Adaptação de imóvel cedido	316,00	15/02/2013	out/13	mar/14	150	-	150	300.000,00	-	300.000,00				125.139,52	344.003,61									369.143,13	
		Peços de Cabas	Layout, reforma elétrica, acessibilidade	1.838,15	08/02/2013	ago/13	fev/14	180	-	180	1.040.000,00	-	1.040.000,00				1.123.454,84	40.747,07										1.164.201,91
		Ponte Nova	Reforma parcial civil e elétrica	1.327,15	31/08/2012	mar/13	ago/13	90	-	90	330.000,00	-	330.000,00				363.855,69											363.855,69
		Ribeirão das Neves	Adaptação do fórum com a saída de setores	1.122,80	16/11/2012	mar/13	ago/13	90	-	90	280.000,00	-	280.000,00				308.306,38											308.306,38
		Varginha - JESP	Ocupação do segundo pavimento	688,03	14/06/2012	dez/12	jun/13	180	-	180	680.000,00	-	680.000,00				32.981,29	699.936,17										732.917,46
		subtotal - diversas comarcas										12.816.627,65	0,00	12.816.627,65	0,00	0,00	265.520,72	4.963.108,78	1.475.766,68	1.388.724,66	1.605.870,69	1.702.222,93	1.804.356,31	1.912.617,69	2.027.374,75	2.027.374,75	19.177.937,97	
	SUBTOTAL OBRAS PREVISTAS										630.471.142,47	0,00	630.471.142,47	0,00	0,00	315.520,72	46.059.121,33	160.347.352,19	159.885.204,60	136.545.597,97	119.235.326,43	58.325.620,39	67.963.430,22	44.550.138,98	4.814.791,36	798.082.104,39		
	REFORMAS / INSTALAÇÕES / LAYOUT / PROJETOS / SERVIÇOS E OBRAS EMERGENCIAS																											
	1ª e 2ª	BH - Diversos prédios emergenciais	Reformas / instalações / alterações de layout / obras emergenciais	-	-	-	-	-	-	-	44.526.840,62	-	44.526.840,62	16.489.531,10	848.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00	2.285.083,30	3.238.505,90	3.432.816,25	3.638.785,23	3.857.112,34	4.088.539,08	4.333.851,43			44.526.840,62	
		Diversas Comarcas emergenciais	Reformas / instalações / alterações de layout / obras emergenciais	-	-	-	-	-	-	-	79.832.735,83	-	79.832.735,83	24.734.296,65	10.230.159,81	8.373.399,48	2.059.628,37	3.032.332,29	3.211.741,39	3.404.445,87	3.608.712,62	3.825.235,38	4.054.749,50	4.288.034,47			79.832.735,83	
Diversas Comarcas emergenciais		Acessibilidade	-	-	-	-	-	-	-	20.458.444,38	-	20.458.444,38	0,00	5.691.129,14	3.370.800,00	3.573.048,00	3.156.192,40	669.112,79	709.259,56	751.815,13	796.824,04	844.739,48	895.423,85			20.458.444,38		
Diversas Comarcas		Projetos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	25.049.092,04	-	25.049.092,04	362.834,65	800.000,00	1.500.000,00	1.482.178,13	1.301.724,83	2.810.273,71	2.978.890,14	3.157.623,54	3.347.080,96	3.547.895,81	3.760.780,16			25.049.092,04		
SUBTOTAL REF / INST/ LAYOUT / PROJ / OBRAS EMERG										160.867.112,87	0,00	160.867.112,87	0,00	41.586.462,40	17.569.288,95	14.367.799,48	8.305.870,50	9.775.332,62	9.929.633,79	10.525.411,81	11.156.936,52	11.826.352,71	12.535.933,88	13.288.089,91	160.867.112,87			
TOTAL GERAL OBRAS E PROJETOS											1.913.620.279,01	17.484.753,18	1.931.105.032,19	21.307.657,71	99.518.752,00	108.547.285,44	100.131.039,14	174.820.235,40	169.684.413,60	146.475.231,76	129.760.738,25	69.482.556,91	79.789.782,94	57.086.072,86	18.102.881,27	1.183.398.989,62		

COMPARATIVOS PPAG					
PPAG REVISÃO 2012 - VALORES VIGENTES PERÍODO 2012-2015					
2012	2013	2014	2015	TOTAL GERAL 2011-2014	
103.141.346,00	126.555.148,00	132.984.360,00	131.752.794,00	494.433.648,00	
PROPOSTA DENGEP - PPAG PERÍODO 2013 - 2016					
2013	2014	2015	2016	TOTAL GERAL 2012-2015	
130.131.039,14	174.820.235,48	169.684.413,60	146.475.231,76	621.110.919,97	

Notas:
1 - Este planejamento contempla apenas obras com início até dez/2015. Não estão incluídas, até o presente momento, as obras com previsão de início a partir de 2015, as quais serão discutidas pelo Planejamento Estratégico do TJMG em momento oportuno.
- Para obter o valor estimado para o item "Belo Horizonte", deve-se proceder ao somatório de todos os valores correspondentes às reformas, intervenções e alterações de layout previstos em prédios localizados na capital.
- Para obter o valor estimado para o item "Diversas Comarcas", deve-se proceder ao somatório de todos os valores correspondentes às intervenções, adaptações para acessibilidade, alterações de layout previstos em prédios de comarcas do interior do estado, bem como os valores de projetos em geral e de obras emergenciais.

* Algumas das obras concluídas / em execução tiveram início em exercícios passados. De modo que esta coluna contempla o montante de valores pagos até o exercício 2010. Portanto, os mesmos não são computados na coluna "Valor Total Previsto Reajustado Período 2011-2018", pois a essa última visa a demonstrar apenas o valor total planejado para o período 2011-2018.
* Obra de construção do novo Fórum de Juiz de Fora: prazo de execução definido em 48 meses em função de restrições orçamentárias. Uma vez verificada disponibilidade orçamentária, o referido prazo poderá ser reduzido para 36 meses.
1 - Valores reajustados baseados na variação do Índice 35/Ef/Edificações - INCC (Índice Nacional de Custos da Construção Civil), divulgado mensalmente pela FGV.
2 - Dentre as obras concluídas em 2011, algumas tiveram o prazo de execução finalizado ainda durante o exercício 2010. Entretanto, foram consideradas como concluídas apenas em 2011, visto que a emissão do Termo de Recebimento Provisório só se deu no decorrer do exercício 2011.
3 - Trata-se de valor destinado à realização de licitações anuais para contratação de serviço de alteração de layout, instalações elétricas / voz e dados, o qual será pressado sob demanda de diversos prédios. O valor estimado para cada licitação anual insere-se na faixa correspondente ao Grupo 2 (entre R\$150.000,00 e R\$1.500.000,00). De modo que, apesar de o valor total previsto para o período 2011-2018 ultrapassar o valor de R\$1.500.000,00, o valor estimado para cada licitação corresponde os parâmetros fixados para o Grupo 2.

DADOS	CARACTERÍSTICAS DA OBRA													VALORES												
	DADOS PRELIMINARES				DATAS			PRAZOS EXECUÇÃO (dias)			ESTIMADOS / ORÇADOS / CONTRATADOS			PAGOS	VALORES ANUAIS PREVISTOS REAJUSTADOS								TOTAL			
	INSTÂNCIA	COMARCA / UNIDADE	DESCRIÇÃO DA OBRA	ÁREA DE CONSTRUÇÃO	PEDIDO / PREVISÃO PARA PEDIDO DE LICITAÇÃO	INÍCIO / PREVISÃO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA	TÉRMINO / PREVISÃO PARA TÉRMINO DA OBRA	PRAZO INICIAL	PRAZO ADITIVOS	PRAZO FINAL	VALOR INICIAL ESTIMADO / ORÇADO / CONTRATADO	VALORES ADITIVOS / ANOTAÇÕES / CANCELAMENTO SALDO	VALOR TOTAL ESTIMADO / ORÇADO / CONTRATADO	VALOR PAGO EXERCÍCIOS ANTERIORES -	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	VALOR TOTAL PREVISÃO REAJUSTADO PERÍODO 2011 - 2021
															2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01/10/2010	Reordenamento de valores anuais da Reserva de Provisão. Valor total inicial sem alteração. Valor total reajustado: sem alteração. Exercício 2010: Desdobramento de R\$200.000,00.Exercício 2011: Acréscimo de R\$200.000,00. Demais anos: sem alteração.	20/02/2010	Condição dos valores anuais previstos para projetos. Pagamento referente à liberação dos projetos para o novo Fórum de Cartegans transferidos para 2011. Valor inicial: sem alteração. Valor total reajustado: sem alteração. Exercício 2010: desdobramento de R\$2.000.000,00. Exercício 2011:acréscimo de R\$2.000.000,00.																							

o) Valores Debitados de Reservas: Agrandamentos Urgentes e Acessibilidade

01/10/2010 - Valor debitado para da Reserva Orçamentária para Acessibilidade (valor de 2010) e da Dotação Orçamentária para Instalação de Elevadores para Acessibilidade (valor de 2011), devido à inclusão de seguinte obra: Espetro Falar: Instalação de Elevadores. Valor total inicial para Acessibilidade: alterado de R\$18.803.265,07 para R\$18.804.376,00, representando desdobramento de R\$8.807,07. Valor total reajustado para Acessibilidade:alterado de R\$16.303.265,07 para R\$16.304.376,00, representando desdobramento de R\$8.807,07. Desdobro para Exercício 2010: Valor total inicial para Instalação de Elevadores para Acessibilidade: alterado de R\$2.160.000,00 para R\$2.080.016,36, representando desdobramento de R\$79.983,64. Valor total reajustado para Instalação de Elevadores para Acessibilidade:alterado de R\$2.160.000,00 para R\$2.080.016,36, representando desdobramento de R\$79.983,64. Desdobro para Exercício 2011

01/08/2010 - Valor debitado da Reserva Orçamentária para Agrandamentos Urgentes, devido à inclusão da seguinte obra: Bateria/Fórum Central - Instalação de Grade. Valor total inicial: alterado de R\$15.166.246,23 para R\$15.096.437,26, representando desdobramento de R\$69.808,94. Valor total reajustado: alterado de R\$13.166.246,23 para R\$13.096.437,26, representando desdobramento de R\$69.808,94. Exercício de 2010: Desdobro de R\$41.864,66. Exercício de 2011: Desdobro de R\$6.224,29

20/10/2010 - Valor anulado da Reserva Orçamentária para Agrandamentos Urgentes, devido à anulação da obra de construção de obras de Urbanidade - Nova Frente. O valor total reajustado devido à anulação do projeto foi de R\$1.300.000,00 devido ao valor previsto em orçamento. Para valor não comprometido a reserva para Agrandamentos Urgentes, disponível desde de junho 2012 a 2013. Valor total inicial: alterado de R\$11.300.140,00 para R\$12.400.140,00, representando acréscimo de R\$1.100.000,00. Valor total reajustado: alterado de R\$11.300.000,00 para R\$12.400.140,00, representando acréscimo de R\$1.100.000,00. Exercício de 2012: acréscimo de R\$4.000.000,00. Exercício de 2013: acréscimo de R\$6.800.000,00

20/10/2010 - Valor debitado da Reserva Orçamentária para BH - Agrandamentos Urgentes, devido à inclusão da seguinte obra: BH -ESP Central - Instalação de condutores de ar. Valor total inicial: alterado de R\$12.910.660,00 para R\$12.868.670,66, representando desdobramento de R\$22.690,66. Valor total reajustado: alterado de R\$12.910.660,00 para R\$12.868.670,66, representando desdobramento de R\$22.690,66. Desdobro para exercício

22/07/2010 - Valor debitado para da Reserva Orçamentária para Acessibilidade, devido à inclusão da seguinte obra BH - Estúdios Musical - Instalação sanitária para acessibilidade. Valor total inicial para Acessibilidade: alterado de R\$16.004.376,00 para R\$16.010.405,00, representando desdobramento de R\$6.029,00. Valor total reajustado para Acessibilidade:alterado de R\$16.004.376,00 para R\$16.010.405,00, representando desdobramento de R\$6.029,00. Exercício 2010: desdobro de R\$40.000,00.Exercício 2011: desdobro de R\$24.237,04

01/10/2010 - Reordenamento de valores anuais da Reserva Orçamentária para Acessibilidade. Valor total inicial:sem alteração. Valor total reajustado: sem alteração. Exercício 2010: Desdobro de R\$100.000,00.Exercício 2011: Acréscimo de R\$100.000,00. Demais anos: sem alteração.

01/10/2010 - Reordenamento de valores anuais da Reserva Orçamentária para Agrandamentos Urgentes. Valor total inicial:sem alteração. Valor total reajustado: sem alteração. Exercício 2010: Desdobro de R\$500.000,00.Exercício 2011: Acréscimo de R\$500.000,00. Demais anos: sem alteração.

01/10/2010 - Valor debitado da Reserva Orçamentária para Acessibilidade, devido à inclusão da seguinte obra: Diversas Comarcas - Instalação de Elevadores para acessibilidade. Valor total inicial: alterado de R\$16.763.265,07 para R\$16.803.265,07, representando desdobramento de R\$2.160.000,00. Valor total reajustado: alterado de R\$16.763.265,07 para R\$16.803.265,07, representando desdobramento de R\$2.160.000,00. Desdobro para o exercício de 2011.

09/06/2010 - Valor debitado da Reserva Orçamentária para Agrandamentos Urgentes, devido à inclusão da seguinte obra: BH - Espaço Lazer - Instalação de Elevadores. Valor total inicial: alterado de R\$10.102.636,01 para R\$11.102.636,01, representando desdobramento de R\$2.000.000,00. Valor total reajustado: alterado de R\$10.102.636,01 para R\$11.102.636,01, representando desdobramento de R\$2.000.000,00. Desdobro para o exercício de 2011.

19/07/2010 - Reordenamento de valores anuais da Reserva Orçamentária para Acessibilidade. Valor total inicial:alterado de R\$16.603.265,07 para R\$16.603.265,07, representando acréscimo de R\$2.300.000,00. Valor total reajustado: alterado de R\$16.603.265,07 para R\$16.603.265,07, representando acréscimo de R\$2.300.000,00. Exercício 2010: Desdobro de R\$200.000,00/Reajustado em 2011/Exercício 2011: Acréscimo de R\$2.800.000,00 (Saldo: R\$200.000,00 debitado de BH - Agrandamentos Urgentes - Ano 2010 e R\$200.000,00 debitado de Acessibilidade - Ano 2010 e R\$200.000,00 debitado de Acessibilidade - Ano 2011). Exercício 2012: Acréscimo de R\$1.700.000,00/Debitado de Acessibilidade - Ano 2012. Desdobro de R\$2.000.000,00 (Saldo: R\$200.000,00 creditado em Acessibilidade - Ano 2011 e R\$1.700.000,00 creditado em Acessibilidade - Ano 2012)

19/07/2010 - Reordenamento de valores anuais da Reserva Orçamentária para BH - Agrandamentos Urgentes. Valor total inicial:alterado de R\$17.758.442,07 para R\$17.848.442,07, representando desdobramento de R\$2.300.000,00. Valor total reajustado: alterado de R\$17.758.442,07 para R\$17.848.442,07, representando desdobramento de R\$2.300.000,00. Exercício 2010: Desdobro de R\$200.000,00/Reajustado em 2011/Exercício 2011: Desdobro de R\$2.800.000,00 (Saldo: R\$2.300.000,00 creditado em BH - Agrandamentos Urgentes - Ano 2010 e R\$200.000,00 creditado em BH - Agrandamentos Urgentes - Ano 2011 e R\$100.000,00 creditado em BH - Agrandamentos Urgentes - Ano 2012). Exercício 2012: Acréscimo de R\$100.000,00/Debitado de Agrandamentos Urgentes - Ano 2012. Exercício 2013: Acréscimo de R\$100.000,00/Debitado de Agrandamentos Urgentes - Ano 2013.

09/06/2010 - Reordenamento de valores anuais da Reserva Orçamentária para Agrandamentos Urgentes. Valor total inicial:sem alteração. Valor total reajustado: sem alteração. Exercício 2010: Desdobro de R\$2.000.000,00.Exercício 2011: Acréscimo de R\$1.100.000,00. Exercício 2012: Desdobro de R\$800.000,00. Demais anos: sem alteração.